

IV. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರ	ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ ಬೈರಿಂದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 311ಎ/1 ಮತ್ತು ಇತರೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸ (49ಎ-29ಗು)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.747 ಲಕ್ಷ	37ಎ-29 ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.	ಅ) ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 474.44 ಲಕ್ಷಗಳು ಬ) ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 231.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 705.98 ಲಕ್ಷಗಳು	ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
2	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ ನಂ. 176ಅ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸ (43ಎ-04ಗು)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,022 ಲಕ್ಷ	33ಎ-04 ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ, ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.	ಅ) ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 252.40 ಲಕ್ಷಗಳು ಬ) ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 427.95 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 680.35 ಲಕ್ಷಗಳು	ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಸಂ. 5014/2008(ಎಲ್.ಎ.-ಆರ್.ಇ.ಎಸ್) ದಿ: 1-07-2009 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾ ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 15/2/1ಬ ಹಾಗೂ 15/2 ನೇದ್ದರ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.ನಅಇ/120/ಬೆಮಪ್ರಾ/2009 ದಿ: 6-6-2009 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (05ಎ-34ಗು)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 183.20 ಲಕ್ಷ	ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಡೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು .	ಅ) ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 105.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಬ) ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 110.50 ಲಕ್ಷಗಳು	ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

4	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾ ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.165ಎ, 166, ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವಿ.ಎನ.ಇ./810/ ಎಂ.ಆರ್.ಬಿ/91 ದಿ: 2-01-1992	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1238.00	ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ,ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.701 ಲಕ್ಷಗಳು ನಿವೇಶನದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
5	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾ ಸತ್ತೂರ-ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ನಅಇ/241/ಎಂ.ಆರ್.ಬಿ/92 ದಿ: 30-07-1992 ರನ್ವಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 354ಎಕರೆ (ಪೈಕಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 228ಎಕರೆ)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,904.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೇಲ್ಮೈಚರಂಡಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಚೈನಲಿಂಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತವೆ.	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ 1789.14 ಲಕ್ಷ	ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
6	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	ಧಾರವಾಡ ತಾ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ ನಂ. 41, 42/1, 42/2, 44, 45, 48, 49, 50/1 ನೇದ್ದರ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 50ಎಕರೆ-00ಗುಂಟೆ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (60:40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ನಅಇ-4/ಬೆಮಪಾ/2008 ಬೆಂಗಳೂರ ದಿನಾಂಕ: 12-08-2009	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,188.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ಅ) ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 50ಎ-00ಗುಂಟೆ. ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂ. 561. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಚರಂಡಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಚೈನಲಿಂಕ್ ಮೇಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ 761.00 ಲಕ್ಷ	ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60:40ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.